

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（令和 6 年度）

項 目			担当課	実施状況
個別施設の検討	1	小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課	実施（進行中）
	2	健康福祉事務センター・中央公民館	生活支援課・公民館	実施（進行中）
	3	小平元気村おがわ東 事務所・屋内施設	市民協働・男女参画推進課	実施（終了）
	4	小平ふるさと村内施設	文化スポーツ課	実施（進行中）
	5	小平第二小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（終了）
	6	小平第四小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（終了）
	7	小平第七小学校 体育館・七小学童クラブ第二・第三	施設更新担当・子育て支援課	実施（終了）
	8	小平第三小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	9	花小金井小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	10	小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当	実施（進行中）
	11	小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	施設更新担当・子育て支援課	実施（進行中）
保全・維持等の方策	12	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）
	13	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課	実施（進行中）
	14	自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課	実施（進行中）

※小平第十四小学校、小平第十五小学校、小平第六中学校については、令和 8 年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて、更新等に係る基本計画策定の着手時期を検討する。

延べ床面積の目標値	第 1 期 2017 (H29) - 2026 (R8) 延べ床面積 +7,422㎡（+2%） 前半 2017 (H29) - 2021 (R3) +6,406㎡（+2%） 後半 2022 (R4) - 2026 (R8) +1,016㎡（±0%） 第 2 期 前半 2027 (R9) - 2031 (R13) ▲5,072㎡（▲2%）
延べ床面積の状況	・令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月 花小金井小学校校舎の増築及び花小金井小学童クラブ第三の新築を行ったことから、1,358.10㎡（0.43%）増加した。 花小金井小学校校舎増築 1,196.95㎡ 0.38%増（R7.2完成） 花小金井小学童クラブ第三新築 161.15㎡ 0.05%増（R7.2完成） ※公共施設マネジメント推進計画策定後の累計延べ床面積の増減（平成 29 年 4 月～令和 7 年 3 月）10,134.1㎡ 3.24%増

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（令和7年度）

項 目			担当課	実施状況
個別施設の検討	1	小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課	
	2	健康福祉事務センター・中央公民館	福祉政策課・公民館	
	3	小平ふるさと村内施設	文化スポーツ課	
	4	小川一丁目防災倉庫（新規）	防災危機管理課	
	5	小平第三小学校 校舎・体育館	施設更新担当	
	6	花小金井小学校 校舎・体育館	施設更新担当	
	7	小平第十小学校 体育館（新規）	施設更新担当	
	8	小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当	
	9	小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	施設更新担当・学童クラブ担当	
保全等の管理・方針	10	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課	
	11	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課	
	12	自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課	

※小平第十四小学校、小平第十五小学校、小平第六中学校については、令和8年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて、更新等に係る基本計画策定の着手時期を検討する。

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)–2026(R8) 延べ床面積 +7,422㎡（+2%） 前半 2017(H29)–2021(R3) +6,406㎡（+2%） 後半 2022(R4)–2026(R8) +1,016㎡（±0%） 第2期 前半 2027(R9)–2031(R13) ▲5,072㎡（▲2%）
延べ床面積の状況	・令和7年度の見込み 仲町保育園跡地を売却予定であり、813.42㎡（0.26%）減少する見込み。 ※公共施設マネジメント推進計画策定後の累計延べ床面積の増減見込み （平成29年4月～令和8年3月）9,320.68㎡ 2.98%増